

莆田市水利局文件

莆市水利〔2020〕213号

关于2020年下半年双随机抽查 发现问题的整改通知

市东圳水库管理局、市萩芦溪水电管理处、市南北洋海堤管理处、仙游县东溪水库管理中心、市供水有限公司、市交通投资集团有限公司：

根据2020年双随机抽查工作计划，我局随机抽取以下6个检查对象开展下半年双随机检查：

（一）在建水利工程

1. 东圳水利枢纽引水配套工程

（二）运行管理工程

2. 红山水库

3. 遮浪水闸

4. 后溪水电站

(三) 生产建设项目

5. 国省干线公路联十一线（莆田境）工程

(四) 取水户

6. 仙游县东溪水库管理中心

现将检查发现的问题印发给你们，请立即督促相关责任单位落实整改，并及时反馈。

附件：莆田市水利局 2020 年下半年双随机抽查问题清单

莆田市水利局

2020年12月4日

抄送：市市场监督管理局。

莆田市水利局办公室

2020年12月4日 印发

莆田市水利局2020年下半年双随机抽查问题清单

序号	抽查时间	抽查事项	抽查对象名称	发现问题	整改责任单位	整改时限
1	10月27日	在建水利工程质量安全检查	东圳水利枢纽引水配套工程	一、木兰溪至城港大道标段 1. 施工现场发现钢管在安装转运过程中出现接口碰伤、钢管内外壁防腐层损伤； 2. 未完善钢管焊缝防腐涂层原材料进场报验、厚度检测等程序。 二、城港大道A标段 1. 预应力钢筒混凝土(PCCP)管在运输卸货吊运作业和现场安装时，直接用钢丝绳捆绑管体，未采取保护措施，造成管体外部防腐层损伤； 2. PCCP管安装时发现承口外砂浆保护层破损，没有按规范要求修补。	莆田市供水有限公司	12月15日
2	11月17日	取水许可实施情况监督检查	仙游县东溪水库管理中心	未发现问题（取水量未超标，水费已足额缴纳，计量设施正常）。	/	/
3	10月21日	生产建设项目水土保持监管	国省干线公路联十一线（莆田境）工程	1. 惠上河1、2、3号桥等涉河桩基施工后围堰、部分弃渣尚未清理干净。要求组织开展沿线涉河桩基完工后围堰拆除、淤泥清理情况进行逐个检查并及时清理到位。 2. A9标段桥梁基础施工个别地段产生的淤泥、弃渣随意倾倒占用河道。要求尽快将A9标段桥梁基础施工占用河道的淤泥、弃渣尽快清理干净。 3. A9标段路面临时堆放的土方未采取临时拦挡措施，存在水土流失隐患。要求及时对沿线临时堆土采取坡脚麻袋临时拦挡、边坡苫盖等防护措施。	莆田市交通投资集团有限公司	12月15日
4	11月25日	运行管理工程安全生产检查	红山水库	1. 工程管理范围和保护范围划定正在实施，尚未完成； 2. 背水坡一级平台以下杂草未清理； 3. 启闭机日常维护不到位。	莆田市东圳水库管理局	12月15日
5	11月26日	运行管理工程安全生产检查	遮浪水闸	1. 水闸启闭房梁开裂，部分混凝土脱落，目前正进行槽钢支撑加固，尚未验收； 2. 防雷接地设施出现锈蚀，需及时进行修复、固定。	南北洋海堤管理处	12月15日
6	11月27日	运行管理工程安全生产检查	后溪水电站	1. 机组降温电风扇用电不规范。	莆田市萩芦溪水电管理处	已现场整改